

<b>2ie</b>		
<b>Milestones</b>	<b>Estimate Cost</b>	<b>Amount to be disbursed (SDR)</b>
<p><b>Jalon 1 – Les contrats signés de construction du Centre de Formation et de Démonstration en Eau et Agriculture (CFD/EA) sont disponibles:</b></p> <p>(i) Un cahier des charges est élaboré décrivant la nature des travaux et équipements, et posté sur le site internet des CEA</p> <p>(ii) Une copie des contrats signés comprenant les devis estimatifs est disponible et posté sur le site internet du CEA</p> <p>(iii) Certificat de conformité du Plan de Gestion Environnemental et Social (certificat par 2iE)</p> <p>(iv) Certificat de conformité avec les procédures de passation de marche de 2iE approuvés par la Banque mondiale (certificat par 2iE)</p>	<p>Règlements à prévoir pour maîtrise d'œuvre de contrôle (80% x 70.000 USD), soit environ <b>56.000 USD</b></p> <p>Règlements à prévoir pour travaux (avance et décompte pour entreprise) : 80% x 550.000 USD, soit <b>440.000 USD</b></p>	257,500
<p><b>Jalon 2 – Travaux du CFD/EA achevés à 50% :</b></p> <p>(i) self-certification of level of achievement</p> <p>(ii) photos confirming achievement level</p> <p>(iii) on-site visit by Bank team to confirm achievement level</p>	<p>Règlement pour solde maîtrise d'œuvre de contrôle <b>14.000 USD</b></p> <p>Solde travaux, soit <b>110.000 USD</b></p>	257,500
<p><b>Jalon 3 – les équipements et matériels sont achetés :</b></p> <p>(i) Les contrats d'acquisition des équipements et matériels sont postés sur le site internet du CEA</p> <p>(ii) Certificat de conformité avec les procédures de passation de marche de 2iE approuvés par la Banque mondiale (certificat par 2iE)</p>	<p>Paiement à l'embarquement : 90% du montant du contrat : 90% x 1.020.000 USD soit <b>918.000 USD</b></p>	257,500
<p><b>Jalon 4 - Équipements installés à 100%. Le Centre est fonctionnel et les installations sont en cours d'utilisation par les enseignants et étudiants du CEA:</b></p> <p>(i) Les factures de livraison sont disponibles</p> <p>(ii) Les photos des matériels et Equipment avec les étudiants sont postées sur le site internet du CEA</p> <p>(iii) Registre des actifs pour les équipements</p> <p><b>Travaux du CFD/EA achevés à 100% :</b></p> <p>(i) Les photos et la liste de tous les travaux réalisés et les matériels achetés sont répertoriés dans le catalogue d'actifs du CEA</p> <p>(ii) L'ensemble des éléments précédents sont postés sur le site internet du CEA.</p> <p>(iii) La certification d'achèvement des travaux doit être faite par un architecte envoyé par la Banque Mondiale et L'AUA</p>	<p>Solde de 10% à la réception des équipements : 10% x 1.020.000 USD, soit <b>102.000 USD</b></p>	257,500